

Notă de Constatare
Nr.10
din data de 02.03.2022.

În urma vizitei de teren din data de 02.03.2022. , Beneficiarul, Proiectantul, Dirigintele de șantier și Executantul, în urma analizelor au constatat următoarele:

1. S-au discutat temele întâlnirii:
 - a. Integrarea lucrărilor suplimentate care necesită dispoziții de șantier
 - b. Alunecări de teren constatate în cursul anului 2022.

Punctul a.: Executantul a transmis lista lucrărilor suplimentare și listele de cantități aferente , proiectantul le va verifica și le va cuprinde în dispoziții de șantier, iar în tema podurilor va transmite informațiile necesare.

În cursul întâlniri s-au enumerat punctual fiecare capitol de lucrări la care se solicită cantități suplimentare sau modificări.

Punctul b.: S-au constatat alunecări de teren, tasări, crăpături în îmbrăcămintea asfaltică, ravenări în mai multe zone.

Aceste probleme au fost identificate în următoarele poziții kilometrice:

- 55+160 – Crăpătură în axul asfaltului și o tasare verticală pe o lungime de circa 30ml.
- 52+720 – Tasare și crăpătură pe stratul de piatră spartă. Se poate constata diferențe de nivel de circa 5-10 cm pe o lungime de 35ml. Am observat infiltrații dinspre versant.
- 52+420 – Taluz alunecat și crăpătură pe partea stânga a drumului. Sa constatat că taluzul este îmbibat cu apă, astfel și-a pierdut stabilitatea pe o porțiune de circa 50ml.
- 51+580 – S-a constatat prezența unei surse de ape în versant la o înălțime de circa 1,50m față de nivelul drumului, și se vede că pamântul este îmbibat de apă și se află în stare indesată.
- 51+280 – Pe partea stângă a drumului se constată o alunecare majoră de taluz pe o lungime de circa 40ml.
- 50+800 – S-a constatat pe partea stângă a drumului o alunecare de taluz pe o lungime de circa 30ml.
- Pod 49+128 – Se propune protejarea taluzului în amonte – mal drept a podului.

Executantul va întocmi măsurători topometrice în zonele mai sus amintite și le va transmite către toți factorii implicați.

În urma constatărilor proiectantului va analiza și va emite soluții adecvate în fiecare caz în parte.

Participanți:

Beneficiar



Proiectant



Diriginte de șantier



Executant

